

COMUNE DI PIANEZZA

Centro di Responsabilità
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile
RAFFAELE FIORELLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

OBIETTIVI DI GESTIONE 2021

Assessore di riferimento	SINDACO
Centro di responsabilità	Responsabile Settore
Settore Tecnico	Arch. Raffaele Fiorelli
Settore	Responsabile
Lavori Pubblici	Arch. Raffaele Fiorelli
Collegamento con DUP	

Obiettivo: Descrizione Sintetica	MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA DEL RIO FELLONE E DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE	
Stakeholders	cittadini	
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	L'obiettivo si propone di realizzare, al fine dell'assegnazione dei contributi messi a disposizione dal Ministero degli Interni e destinati alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale stesso, la messa in sicurezza idrogeologica del Rio Fellone e della rete idrica Minore. Fase del bando Pubblico: -Affidamento e realizzazione Lavori Fasi di attuazione: 1) Affidamento progettazione definitiva-esecutiva 2) Autorizzazione Regionale 3) Approvazione del progetto 4) Indizione gara Mepa	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	3430	€ 400.000,00
Indicatori di risultato		
Variante urbanistica - Descrizione		Valore atteso
a) Affidamento Incarico Professionale redazione progetto definitivo-esecutivo		Entro Aprile
b) Autorizzazione Regionale		Entro Ottobre
c) Approvazione Progetto		Entro Novembre
d) Indizione Gara		Entro Dicembre

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
a)				X								
b)										X		
c)											X	
d)												X

Personale coinvolto nell'obiettivo

Categoria	Cognome e nome	% di tempo dedicato
Responsabile	Fiorelli Raffaele	100

OBIETTIVI DI GESTIONE 2021

Assessore di riferimento	SINDACO
Centro di responsabilità	Responsabile Settore
Settore Tecnico	Arch. Raffaele Fiorelli
Settore	Responsabile
Lavori Pubblici	Arch. Raffaele Fiorelli
Collegamento con DUP	

Obiettivo: Descrizione Sintetica	MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E QUALITATIVO DELLE FERMATE DI TPL (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) RELATIVE A LINEE DI COMPETENZA COMUNALE CON FORNITURA E POSA DI PENSILINE	
Stakeholders	cittadini	
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	Il progetto è finalizzato alla definizione di interventi sull'infrastruttura (fermate dei bus) da realizzarsi mediante lavori affidati con la prassi e l'iter delle opere pubbliche. E' stato ritenuto prioritario concentrare lo studio progettuale su linee di forza del Trasporto Pubblico Locale nell'ambito costituito dalle direttrici verso i 2 poli Direzione Collegno-Torino e Direzione Alpignano individuando così gli interventi volti al miglioramento dell'accessibilità con eliminazione di 'barriere architettoniche' in senso lato. Fasi di attuazione: a) Approvazione del Progetto definitivo/esecutivo b) Indizione gara di appalto c) Consegna lavori d) Collaudo finale	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	3256	€ 250.000,00
Indicatori di risultato		
Variante urbanistica - Descrizione		Valore atteso
a) Approvazione del Progetto definitivo/esecutivo		Entro Gennaio
b) Indizione gara di appalto		Entro Marzo
c) Consegna lavori		Entro Aprile
d) Collaudo finale		Entro Settembre

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
a)	x											
b)			x									
c)				x								
d)									x			

Personale coinvolto nell'obiettivo

Categoria	Cognome e nome	% di tempo dedicato
Responsabile	Raffaele Fiorelli	80
C3	Alessandro Addamo	10
C3	Gianluca Di Domenico	10

OBIETTIVI DI GESTIONE 2021

Assessore di riferimento	SINDACO
Centro di responsabilità	Responsabile Settore
Settore Tecnico	Arch. Raffaele Fiorelli
Settore	Responsabile
Lavori Pubblici	Arch. Raffaele FIORELLI
Collegamento con DUP	

Obiettivo: Descrizione Sintetica	"REALIZZAZIONE SPAZI COWORKING IMMOBILE DI VIA MAIOLO N.5 "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA".	
Stakeholders	cittadini	
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	L'obiettivo si prefigge di realizzare adeguamento impiantistico e funzionale al fine di ospitare uffici da condividere in ambiente di lavori stimolanti e a misura, al piano primo dell'immobile sito in via Maiolo civico numero 5 "<i>Piccola Casa della Divina Provvidenza</i>". Fasi di attuazione: 1) Approvazione Progetto esecutivo 2) Indizione gara di appalto 3) Esecuzione lavori 4) Collaudo Finale	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	2043/0	€ 130.000,00
Indicatori di risultato		
Variante urbanistica - Descrizione		Valore atteso
1) Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo		Entro Gennaio
2) Indizione gara di appalto		Entro Aprile
3) Inizio Lavori		Entro Maggio
4) Collaudo finale		Entro Settembre

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1)	x											
2)				x								
3)					x							
4)									x			

Personale coinvolto nell'obiettivo

Categoria	Cognome e nome	% di tempo dedicato
Responsabile	Raffaele Fiorelli	90
C3	Gianluca Di Domenico	10

OBIETTIVI DI GESTIONE 2021

Centro di responsabilità	Responsabile Settore
Settore Tecnico	Arch. Raffaele Fiorelli
Settore	Responsabile
Lavori Pubblici	Arch. Raffaele FIORELLI
Collegamento con Dup	Programma

Obiettivo: Descrizione Sintetica				Programma anticorruzione e trasparenza														
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione				Attuazione delle misure organizzative di cui al paragrafo 7 del vigente Piano triennale anticorruzione e degli obblighi previsti dal D.Lgs, 33/2013 modificato dal D.Lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardanti il settore di appartenenza. La finalità è quella di consentire un'attività amministrativa conforme ai canoni di imparzialità e trasparenza stabiliti, in modo puntuale, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, nel rispetto del principio di economicità e utilizzo congruo delle risorse disponibili. Fasi di attuazione: a) Controllo delle misure organizzative e di trasparenza prescritte nel Piano Anticorruzione; b) entro la data della valutazione al 31.12.2021 redazione di relazione delle attività svolte con riguardo a ciascuna misura e in particolare quelle indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 del citato paragrafo 7.														
				Risorse finanziarie assegnate					Codice di bilancio					Importo				
Indicatori di risultato																		
Descrizione										Valore atteso								
a)Controllo delle misure organizzative e di trasparenza prescritte nel Piano Anticorruzione;										Permanente								
b) e Report										Entro 31 dicembre 2021								
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
a)	x	x	x	x	x	x	x	x	X	X	X	X						
b)												X						

Personale coinvolto nell'obiettivo

Categoria	Cognome e nome	% di tempo dedicato
Responsabile del Settore	Raffaele Fiorelli	10
	Corrado di Mauro	2
	Valter Fabbri	2
	Alessandro Addamo	2
	Gianluca Didomenico	2
	Giancarlo Bollino	2